Niveau Tâche  BR T1		Système Habilis Fiche de travail		Nom Prénom Date					
Objectif spécifique :				P.O	P.C	R	Rep. a	ppareil	
Être capable de mettre sous tension, en toute sécurité, une armoire électrique de commande d'un système industriel.		Malaxeur Chauffage Montée/Descente Alimentation				-   -   -			
			Conditions initiales de	e l'équiper	nent :				
Le professeur est le chargé d'exploitation.		- L'armoire électrique est ouverte et est hors tension L'écran «Makrolon» est déposé Q0 et Q1 sont en position «ouvert».							
On donne :									
- Les documents : Fiche d'opérations et de consignation. Fiche de déroulement de la tâche. La présente fiche. Un des tests d'habilitation BR.			<ul> <li>- Le schéma d'installation «Habilis» folios 3 à 8.</li> <li>- L'équipement prévu pour ce travail.</li> <li>- Une publication NF C 18 530.</li> </ul>						
On demande :									
<ul> <li>- Dans un premier temps compléter les documents fournis.</li> <li>- Mettre l'armoire sous tension, après vérification des tensions et de l'ordre des phases sur chaque départ.</li> <li>- Contrôler le bon fonctionnement du système.</li> </ul>									
Équipement à utiliser:									
EPI Lunettes anti-UV Paire de gants de travail et gants isolants avec étui Casque isolant et anti-choc Vêtements de protection		ECS  EIS  Cadenas  Banderole de balisage de zone  Pancarte d'avertissement de travaux  EIS  Cadenas  Macaron de consignation  Outils isolants  Tapis isolant					n		
Lieu :									
Labo essai de système Atelier de réalisation		Labo d'essai de sous-système Labo d'électrotechnique							
Évaluation					cad	re réser	vé au į	professeur	
		validé non validé non validé non validé non validé				Tâche 1 BR validée			
- Applique les mesures	de sécurité :		che à réaliser :oui oui oui oui oui oui	j	non	oui <b>[</b>	3	non 🗖	