

Niveau  
**BR**Tâche  
**T7****Système  
Habilis**  
Fiche de travail

Nom .....

Prénom .....

Date .....

**Objectif spécifique :**

Être capable de remplacer une cartouche fusible, après élimination éventuelle d'un défaut.

P.O

P.C

Rep. appareil

Malaxeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Chauffage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Q3
Montée/Descente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Alimentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

**Conditions initiales de l'équipement :**

Le professeur est le chargé d'exploitation

- L'armoire électrique est ouverte et est sous tension.
- L'écran «Makrolon» est déposé.
- Le moteur du malaxeur fonctionne.
- Le circuit de chauffage est hors service.

**On donne :**

- Les documents :  
Fiche d'opérations et de consignation.  
Fiche de déroulement de la tâche.  
La présente fiche.  
Un des tests d'habilitation BR.

- Le schéma d'installation «Habilis» folios 3 à 8.
- L'équipement prévu pour ce travail.
- Une publication NF C 18 530.
- Le plan d'implantation de l'armoire.

**On demande :**

- Dans un premier temps compléter les documents fournis.
- Après avoir constaté le non-fonctionnement du circuit de chauffage, vérifier les fusibles de Q3 : un fusible est HS.
- Procéder au remplacement du fusible après avoir éventuellement éliminé le défaut.

**Équipement à utiliser:****EPI**

- ☐ Lunettes anti-UV
- ☐ Paire de gants de travail et gants isolants avec étui
- ☐ Casque isolant et anti-choc
- ☐ Vêtements de protection

**ECS**

- ☐ Écran de protection
- ☐ Banderole de balisage de zone
- ☐ Pancarte d'avertissement de travaux

**EIS**

- ☐ Cadenas
- ☐ Macaron de consignation
- ☐ Outils isolants
- ☐ Tapis isolant

**Lieu :**

- ☐ Labo essai de système
- ☐ Atelier de réalisation

- ☐ Labo d'essai de sous-système
- ☐ Labo d'électrotechnique

**Évaluation**

cadre réservé au professeur

- Documents écrits correctement complétés :

Déroulement de la tâche : ..... validé ☐ ..... non validé ☐Test d'habilitation : ..... validé ☐ ..... non validé ☐- Prise en compte du matériel nécessaire pour la tâche à réaliser : ..... oui ☐ ..... non ☐- Applique les mesures de sécurité : ..... oui ☐ ..... non ☐- Rend compte à la fin du travail au chargé de travaux : ..... oui ☐ ..... non ☐**Tâche 7 BR  
validée**oui ☐ non ☐